



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2305 del 2026

Determina n. 914 del 16/07/2026



Oggetto: AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI - CARO DI CITTADELLA (PD) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION - PRIMO PIANO BANDO - DM 129/2020 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CUP G82E20000080003 - CIG 97884704FA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale del 16.11.2021 n. 1171 di reg., è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per affidamento DL e CSE, dell'intervento denominato "Adeguamento sismico degli Istituti Meucci e Caro di Cittadella (PD)" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - CIG 88537498CD - CUP G82E20000080003 - Contratto in data 24/1/2022 n. 3927 di prot.:

- a mandataria: TEKNOS S.r.l. di Perugia- P. IVA 01629520543,
- b mandante: Ing. Paolo Petrella S.r.l. di Milano - P. IVA 01685310664,
- c mandante: Ing. Marco Carletti di Perugia- P. IVA 03423960545;

Determ. n. 914 del 16/07/2026
pag.1/ 7

- con Decreto del Presidente del 17.10.2022 n. 123 di reg. è stato approvato il progetto definitivo ad oggetto “Primo Piano Bando Fondi Assegnati PNRR – D.M. 129/2020 - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu - Adeguamento sismico degli Istituti Meucci e Caro di Cittadella (PD)” - CUP G82E20000080003 - dell'importo complessivo di € 2.800.000,00=;

- con decreto del Presidente n. 30 di reg. del 20.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo – “Primo Piano Bando Fondi Assegnati PNRR – D.M. 129/2020 - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu - Adeguamento sismico degli Istituti Meucci e Caro di Cittadella (PD)” - CUP G82E20000080003 , per l'importo di € 3.300.000,00=;

- con determinazione dirigenziale n. 808 di reg. del 26.07.2023, i predetti lavori sono stati affidati alla Ditta COMIC S.r.l. di Napoli - Codice Fiscale - Partita IVA 03251901215, che ha offerto il ribasso del 18,188% sull'importo posto a base d'appalto, per un importo contrattuale di € 1.982.332,69=, di cui € 26.086,12= per oneri sicurezza, oltre IVA 22% - CUP G82E20000080003 - CIG 97884704FA – Contratto in data 13.10.2023 n. 66134 di prot.;

- con determinazione dirigenziale n. 396 di reg. del 17/4/2023 è stata integrata la spesa ed esteso l'incarico di Direzione Lavori – Coordinatore sicurezza esecuzione, allo Studio Teknos S.r.l. - P. IVA 01629520543 - CIG 88537498CD - CUP G82E20000080003;

- con determinazione in data 25/3/2024 n. 330 di reg., è stato affidato l'incarico per il collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori in oggetto, all'Ing. Emanuele NICHELE – dipendente del Comune di Cittadella - CUP G82E20000080003;

-con determinazione dirigenziale del 20/10/2023 n. 1111 di reg., è stato approvato il quadro economico di assestamento a seguito di aggiudicazione delle opere di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 1401 di reg. del 25/11/2025, è stata approvata la perizia di variante in diminuzione, l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2, dei lavori in oggetto, nonché il nuovo quadro economico del complessivo importo di € 3.300.000,00=, di cui € 1.550.066,33= per lavori, € 21.649,03= per oneri sicurezza ed 1.728.284,64= per somme a disposizione dell'Amministrazione, resasi necessaria a causa di aspetti imprevisti e imprevedibili emersi nella fase di cantiere e che non alterano in alcun modo le

finalità del progetto, Finanziato dall'Unione Europea, ma riguardano aspetti di dettaglio;

- per effetto della predetta perizia, vi è una diminuzione dell'importo contrattuale per lavori di € 406.180,24=, per lavori, € 4.437,09= per sicurezza, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 500.953,14=;

CONSIDERATO che è stato redatto il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI – CARO DI CITTADELLA (PD) – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION – PRIMO PIANO BANDO – DM 129/2020 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CUP G82E20000080003 - CIG 97884704FA", sottoscritto dal RUP – Ing. Francesco Valastro, dal Direttore dei Lavori – Ing. Roberto Rampagni – Teknos Srl - Capogruppo, dal Collaudatore – Ing. Emanuele Nichele e dall'Appaltatore Comic Srl di Napoli, datato 29/6/2026, in atti Provincia in data 9/7/2026 n. 49126 di prot., attestante che gli stessi sono stati regolarmente conclusi;

DATO ATTO che:

- dal certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'appalto in parola, risulta un conto finale pari ad € 1.539.797,40=, oltre IVA 22%, determinati, per quanto sopra esposto, come segue:

Importo contrattuale - Imponibile + oneri sicurezza	€ 1.982.332,69=
Importo contrattuale – Imponibile + oneri sicurezza – Perizia in diminuzione	€ 1.550.066,33=
Anticipazione contrattuale	€ 396.468,54=
SAL N. 1	€ 319.066,34=
SAL N. 2	€ 427.930,39=
SAL N. 3	€ 358.608,88=
SAL N. 4	€ 30.026,26=
Totale Importo Liquidato	€ 1.532.098,41=
Importo netto dei lavori da stato finale	€ 1.539.797,40=
Residuo Credito Impresa – oltre IVA 22%	€ 7.698,99=
Economia – oltre IVA	€ 31.917,96=

DATO ATTO che, durante il corso dei lavori sono state conteggiate le revisioni prezzi dovute all'Impresa per ogni singolo SAL, per i quali sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- SAL N. 1 BIS - € 52.261,89=;
- SAL N. 2 BIS - € 162.059,52=;
- SAL N. 3 BIS - € 58.841,41=;
- SAL N. 4 BIS - € 23.880,76=;

VISTA la regolarità del DURC On-Line – INAIL – 51114785 e del DURC di congruità n. 202601224PD00/3 del 11/3/2026;

VISTO l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 8 che prevede l'applicazione dell'art. 216, comma 16, a norma del quale *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamati, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra:

- di procedere ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 237, comma 4 e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, deliberando sull'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico amministrativo;

VISTO il parere prot. n. 50444 del 14/7/2026 (agli atti del Settore Edilizia e Impianti) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 dall'Ing. Francesco Valastro, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22.12.2025, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina il collaudo e la verifica di conformità;- il D.P.R. n. 207/2010, con particolare riferimento alla normativa in materia di collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori pubblici;
- gli artt. 226 e 229 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per quanto in premessa esposto:

- di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI – CARO DI
CITTADELLA (PD) – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION –
PRIMO PIANO BANDO – DM 129/2020 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.3 - CUP G82E20000080003 - CIG 97884704FA“, sottoscritto dal
RUP – Ing. Francesco Valastro, dal Direttore dei Lavori – Ing. Roberto Rampagni
– Teknos Srl - Capogruppo, dal Collaudatore – Ing. Emanuele Nichele e
dall’Appaltatore Comic Srl di Napoli, datato 29/6/2026, in atti Provincia in data
9/7/2026 n. 49126 di prot., attestante che gli stessi sono stati regolarmente conclusi e
che riferisce delle seguenti risultanze contabili:

Importo contrattuale - Imponibile + oneri sicurezza	€ 1.982.332,69=
Importo contrattuale – Imponibile + oneri sicurezza – Perizia in diminuzione	€ 1.550.066,33=
Anticipazione contrattuale	€ 396.466,54=
SAL N. 1	€ 319.066,34=
SAL N. 2	€ 427.930,39=
SAL N. 3	€ 358.608,88=
SAL N. 4	€ 30.026,26=
Totale Importo Liquidato	€ 1.532.098,41=
Importo netto dei lavori da stato finale	€ 1.539.797,40=
Residuo Credito Impresa – oltre IVA 22%	€ 7.698,99=
Economia – oltre IVA	€ 31.917,96=

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 237, comma 4 e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010,
l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI – CARO DI
CITTADELLA (PD) – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION –
PRIMO PIANO BANDO – DM 129/2020 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.3 - CUP G82E20000080003 - CIG 97884704FA“, sottoscritto dal
RUP – Ing. Francesco Valastro, dal Direttore dei Lavori – Ing. Roberto Rampagni

- Teknos Srl - Capogruppo, dal Collaudatore – Ing. Emanuele Nichele e dall'Appaltatore Comic Srl di Napoli, datato 29/6/2026, in atti Provincia in data 9/7/2026 n. 49126 di prot., attestante che gli stessi sono stati regolarmente conclusi;
- di rinviare, previa presentazione di garanzia fideiussoria per la rata di saldo, a proprio successivo provvedimento la liquidazione del credito residuo dei lavori in parola, a favore dell'appaltatore, dell'importo di € 7.698,99=, oltre IVA 22%, per complessivi € 9.392,77=;
- di dare atto altresì che la garanzia fideiussoria per la rata di saldo sarà automaticamente svincolata decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 2 lett. b) dello schema tipo 1.4. approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193);
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- di stabilire, ex art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, che il certificato di collaudo tecnico amministrativo si intenderà tacitamente approvato se non interverrà provvedimento formale di approvazione entro i due mesi successivi all'assunzione del carattere di definitività del certificato stesso;
Economico 16 settembre 2022 n. 193);
- di rilevare una minore spesa di € 31.917,96=, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 38.939,91=, che costituisce economia - capitolo 40220201118;
- di svincolare:
 - a) la cauzione definitiva prestata a garanzia del contratto mediante polizza fideiussoria n. n. KL027194/DE, rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, in data 18/9/2023;
 - b) la polizza assicurativa n. 41027360, rilasciata da Axa Assicurazioni S.p.A., in data 25/9/2023
 - c) la garanzia fidejussoria per anticipazione contrattuale n. N00173/114720376, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., in data 29/6/2024.

Sottoscritto dal Dirigente
(PIVA ALESSANDRO)
con firma digitale

Determ. n. 914 del 16/07/2026
Pag.6/ 7



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

Visto Contabile

Determina N. 914 del 16/07/2026

SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

Proposta n° 2305 /2026

Oggetto: AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI - CARO DI CITTADELLA (PD) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION - PRIMO PIANO BANDO - DM 129/2020 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CUP G82E20000080003 - CIG 97884704FA .

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Padova li,
16/07/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(CREMONESE MASSIMO)
con firma digitale